

(様式1)

大郷町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

大郷町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	17,909	9,599	
25	51,249	34,326	
26	2,009	1,553	
27	2,399	2,460	
28	2,460	1,492	
29	0	906	
30	0	0	
合 計		76,026	50,336

<参考>	大郷町東日本大震災 復興交付金基金残高	大郷町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大郷町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	6,182	48	50,336

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
合 計		0	0

(様式2D)

大郷町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	中村地区	町	町	直接	完了	81,061	24	23					24年7月、用地測量設計発注 24年10月、完了
															24	17,237		9,599	-	25年1月、造成工事、建築設計及び25年度付帯工事を発注
															25	51,249		34,105	24,782	造成工事(25年5月変更契約・25年7月完了) 建築設計(25年5月完了) 建設工事監理業務(25年10月発注・26年3月完了) 住宅建設工事 (25年9月発注・26年2月変更契約・26年3月完了)【3戸】 進入路工事(26年1月発注・26年3月変更契約・26年3月完了)
															26					
															27					
															28		▲ 626		▲ 626	
															29		▲ 310		▲ 310	
															30					
															累計	68,486	▲ 936	43,704	23,846	
															2	◆	D	-	4	-
24	672		0	-																
25			221	451	25年5月造成工事の変更契約として発注、25年7月完了															
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	672	0	221	451																
3	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	中村地区	町	町	直接	完了	4,822	26						
															24					
															25					
															26	1,907		1,494	-	26年4月～27年3月
															27	2,311		2,358	366	27年4月～28年3月
															28					
															29					
															30					
															累計	4,218	0	3,852	366	
															4	D	-	6	-	1
24																				
25																				
26	102		59	-	26年4月～27年3月															
27	88		102	-	27年4月～28年3月															
28	102		0	-	28年4月～29年3月															
29			0	-	29年4月～30年3月															
30																				
累計	292	0	161	0																

