

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

都道府県名	宮城県
市町村名	大郷町

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

耐震性の確保を図る整備

【 達成状況 】

□	計画どおり実施できた。
□	計画したが、一部実施できなかった。
□	計画したが、全て実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100	100
中学校	100	100
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【 所見 】

策定した計画に基づき、平成18年度に大松沢小学校屋内運動場、平成19年度の大谷小学校と味明小学校の屋内運動場の耐震補強工事を実施した。また、明星中学校の屋内運動場を解体し、統合した大郷中学校の屋内運動場建設により、町内の学校施設の耐震化率は100%を達成した。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【 達成状況 】

□	計画どおり実施できた。
□	計画したが、一部実施できなかった。
□	計画したが、全て実施できなかった。

【 所見 】

中学校統合に併せた、大郷中学校(旧明星中学校)の校内LAN整備に伴う防犯カメラ導入を計画したが、財源確保及び事業着手が遅くなったため計画期間内には実施できなかった。
 しかしながら、平成20年度～21年度にかけて事業を拡大し、中学校のみならず、幼稚園・小学校においても防犯カメラを設置した。
 また、各小・中学校においては、地域パトロール隊やスクールガードリーダーを活用した防犯対策を実施し成果をあげている。

教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、全て実施できなかった。

【 所見 】

中学校統合に併せて、大郷中学校(旧明星中学校)の校内LAN整備及び空調工事を実施し、教育機能の充実を図った。
また、教育用パソコンについては、クラス単位で中学校では一人1台、小学校では二人に1台を確保している。
教員の校務用パソコンについては、一人1台の整備を21年度に進める予定である。

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、全て実施できなかった。

【 所見 】

統合した大郷中学校について、グラウンドの拡張、防球ネット、暗渠排水設備、表面排水設備の各工事を実施し、学校行事や部活動時の安全確保と機能充実を図った。
しかしながら、グラウンドの排水については、改善はされたものの更なる改善を求める声もある。
新築した中学校の屋内運動場については、住民への施設開放を実施していることから、外付けトイレの設置など、住民利用の配慮も行った。

2 事後評価の時期及び方法について

平成21年9月に評価委員会を開催し、事後評価を実施した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、ほぼ計画どおり実施できた。
今後については、町内に4校ある小学校について、数年後には少子化による複式学級が想定される学校があること、幼稚園と中学校はそれぞれ統合済みであることなどから、統合を見据えた計画が見込まれる。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

都道府県名	宮城県
市町村名	大郷町

- 1 計画名称 大郷町公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 大郷町
- 3 計画期間 平成18年度～20年度
- 4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考	
									事由	変更年月日		
大松沢小学校		20	地震補強	屋	S		平成18年10月23日					
大谷小学校		20	地震補強	屋	S		平成19年9月10日		早期着手	平成19年3月5日		
味明小学校		20	地震補強	屋	S		平成19年9月10日		早期着手	平成19年3月5日		
大郷中学校ほか		32	大規模改造(安全)	校	R	×		財源確保が遅れたため、事業着手が遅くなった。 平成21年4月30日竣工済				
明星中学校		23	大規模改造(空調)	校	R		平成19年10月23日					
明星中学校		31	大規模改造(LAN)	校	R		平成21年3月18日					
明星中学校		37	屋外環境(グラウンド)	—	—		平成20年4月18日					
大郷中(明星中)		8	統合	屋	S		平成20年1月31日					
大郷中(明星中)		79	その他	屋	S		平成20年1月31日					
(仮称)大郷小		8	統合	校	W	×		統合小学校検討委員会の答申を受け、検討した結果、平成25年4月に統合を予定することになったため。				