

(様式1)

大郷町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

大郷町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	17,909	9,599	
25	51,249	34,326	
26	2,009	1,553	
27	2,399	2,484	
28	2,460	1,492	
29	0	906	
30	0	895	
31	0	0	
合 計		76,026	51,255

<参考>	大郷町東日本大震災 復興交付金基金残高	大郷町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大郷町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		1,909	0

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合 計		0	0

交付実額 53,164

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2D)

大郷町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	中村地区	町	町	直接	完了	79,986	24	~	25	23				24年7月、用地測量設計発注 24年10月、完了			
																	24	17,237		9,599	25年1月、造成工事、建築設計及び25年度付帯工事を発注			
																	25	51,249		34,105	24,782	造成工事(25年5月変更契約・25年7月完了) 建築設計(25年5月完了) 建設工事監理業務(25年10月発注・26年3月完了) 住宅建設工事 (25年9月発注・26年2月変更契約・26年3月完了)[3戸] 進入路工事(26年1月発注・26年3月変更契約・26年3月完了)		
																	26							
																	27							
																	28		▲ 626		▲ 626			
																	29		▲ 310		▲ 310			
																	30		▲ 895		▲ 895			
																	31							
																	累計	68,486	▲ 1,831	43,704	22,951			
																	2	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 関連整備事業
24	672		0																					
25			221	451	25年5月造成工事の変更契約として発注、25年7月完了																			
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	672	0	221	451																				
3	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	中村地区	町	町	直接	完了	4,822	26	~	27								
																	24							
																	25							
																	26	1,907		1,494	-	26年4月~27年3月		
																	27	2,311		2,367	357	27年4月~28年3月		
																	28							
																	29							
																	30							
																	31							
																	32							
																	累計	4,218	0	3,861	357			
4	D	-	6	-	-	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	中村地区	町	町	直接	継続	390	26	~	32	23							
																	24							
																	25							
																	26	102		59	-	26年4月~27年3月		
																	27	88		117	-	27年4月~28年3月		
																	28	102		0	-	28年4月~29年3月		
																	29			0	-	29年4月~30年3月		
																	30			0	-	30年4月~31年3月		
																	31							
																	32							
																	累計	292	0	176	0			

(様式2D)

大郷町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27								28	29	30							31				
5	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事業	中村地区	町	町	直接	継続	8,955	28	~	32	23										
																24										
																25										
																26										
																27										
																28						2,358	626	1,492	-	28年4月~29年3月
																29							310	906	-	29年4月~30年3月
																30							895	895	-	30年4月~31年3月
																31										
																累計						2,358	1,831	3,293	0	
																(注)										
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」												都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0				
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	0	0	0	0	0	0	0					
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	0	0	0	0	0	0	0					
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0	0	0	0	0					
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														27	0	0	0	0	0	0	0					
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														28	0	0	0	0	0	0	0					
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														29	0	0	0	0	0	0	0					
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														30	0	0	0	0	0	0	0					
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。														31	0	0	0	0	0	0	0					
														0	0	0	0	0	0	0	0					
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0				
												24	17,909			0	9,599	0								
												25	51,249			0	34,326	25,233								
												26	2,009			0	1,553	0								
												27	2,399			0	2,484	357								
												28	2,460			0	1,492	▲626								
												29	0			0	906	▲310								
												30	0	0	895	▲895										
												31	0	0	0	0										
												94,993	76,026	0	51,255	23,759										
												都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0							
														24	17,909	0	9,599	0								
														25	51,249	0	34,326	25,233								
														26	2,009	0	1,553	0								
														27	2,399	0	2,484	357								
														28	2,460	0	1,492	▲626								
														29	0	0	906	▲310								
												30	0	0	895	▲895										
												31	0	0	0	0										
												94,993	76,026	0	51,255	23,759										
												合計	76,026	0	51,255	23,759										